

全省水利建设重点项目的批准和实施情况（2020年8月）

序号	项目名称	项目类型	工程批复 总投资 (万元)	开工日期	本年下达		累计下达		本年建设任务		本年到位		累计到位资金		本年完成投资		开工累计	完成投资
					总投资 (万元)	中央投资 (万元)	总投资 (万元)	中央投资 (万元)	总投资 (万元)	中央投资 (万元)	总投资 (万元)	中央投资 (万元)	总投资 (万元)	中央投资 (万元)	完成投资 (万元)	完成年度 计划 (%)	完成投资 (万元)	完成总投资 (%)
1	湖南省莽山水库工程	供水保障能力 建设工程	189443	2015.06.12	46623	1980	189443	51800	46623	1980	17400	0	164307.2	49820	29504.53	63.28	172324.5	90.96
2	湖南省毛俊水库工程	供水保障能力 建设工程	289270	2013.03.18	50000	30000	1800000	105000	50000	30000	25000	25000	169262.3	75000	26865.87	53.73	165995.7	57.38
3	湖南省涇天河水库扩建灌区工程	供水保障能力 建设工程	401831	2015.10.29	46900	6900	276900	121900	46900	6900	50900	6900	196500	121000	28461.2	60.68	320400.6	79.74
4	湖南省犬木塘水库工程	供水保障能力 建设工程	1024788 (可研)	2020.07.08	62500	25000	62500	25000	62500	25000	33080	0	33080	0	15144	24.23	15144	1.48
5	湖南省长沙市椒花水库工程	供水保障能力 建设工程	590743	暂未开工														
6	湖南省洞庭湖区重要蓄滞洪区安全建设工程（钱粮湖、共双茶、大通湖东三垸安全建设一期）	防洪提升工程	301594	2015.11.1	30594	20400	301594	191400	30594	20400	30594	20400	301594	191400	18078	59.09	289078	95.85
7	湖南省洞庭湖区重要蓄滞洪区安全建设工程（钱粮湖、共双茶、大通湖东三垸分洪闸工程）	防洪提升工程	58936	2017.10.1	3936	1254	58936	34320	3936	1254	3936	1254	58936	34320	2970	75.46	57970	98.36
8	黄盖湖防洪治理工程	防洪提升工程	100526	2017.9.1	0	0	100526	52880	3526	2880	0	0	100526	52880	3026	85.82	94026	93.53